



PROCÈS-VERBAL
DE CONTRÔLE TECHNIQUE



N° D'IMPRIMÉ C69880159

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	02/01/2026	26059179
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE	(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Défavorable pour défaillances majeures	Défaillances majeures : 8.2.22.e.2. OPACITÉ : Contrôle impossible des émissions à l'échappement	
(8) LIMITÉ DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ	Défaillances mineures : 8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0341	
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE	Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 01/09/2021 : 77175 km / 22/09/2023 : 99618 km / 26/11/2024 : 114683 km	
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE	IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR N° D'AGRÉMENT : S033C324 (9) RAISON SOCIALE : SARL AUTO BILAN BANLIEUE SUD (3) COORDONNÉES : 1 CHEMIN DE LA GRANGE 33650 MARTILLAC Tél : 0556726262	
IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) Immatriculation et pays Date d'immatriculation Date de 1 ^{ère} mise en circulation EN-356-BP (F) 09/12/2024 07/06/2017 Marque Désignation commerciale JAGUAR F-PACE (1) N° dans la série du type (VIN) (5) Catégorie internationale Genre SADCA2BN6HA896510 M1 VP Type/CNIT Énergie M1GJAGVP000K365 GO Document(s) présenté(s) Photocopie du certificat d'immatriculation visée par un commissaire-priseur ou un huissier de justice		
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ	MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
144108	AVANT ARRIÈRE G D G D Ripage (-8 à +8 m/km) : +0.6 m/km Dissymétrie suspension (≤ 30%) : 5 % 6 % Forces verticales : 992 daN 1030 daN Frein de service Forces de freinage : 328 daN 339 daN 332 daN 323 daN Déséquilibre (<20%) : 4 % 3 % Forces de freinage (efficacité) : 328 daN 339 daN 332 daN 323 daN Taux d'efficacité global (≥58 %) : 65 % Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 33 % Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) : -1.6 % -1.7 % Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) : -1.1 % -1.1 %	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE	PROCÈS-VERBAL N° : DATE : N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :	

